

Кому: Обществу с ограниченной ответственностью  
«Стройсервис»,  
400074, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская,  
19 а

## РАЗРЕШЕНИЕ

на ввод объекта в эксплуатацию

№ RU34301000 - 113/07/12

1. Администрация Волгограда, руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает ввод в эксплуатацию построенного, реконструированного, отремонтированного (необязательное зачеркнуть) объекта капитального строительства «Жилой дом № 2 по ул. Санаторная в Кировском районе г. Волгограда», расположенного по адресу: Волгоградская область, Волгоград, ул. Санаторная, 2 д.
2. Сведения об объекте капитального строительства

Наименование показателя	Единица измерения	По проекту	Фактически
<b>I. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта</b>			
Строительный объем – всего	куб. м	11062,0	11062,0
в том числе надземной части	куб. м	10681,0	10681,0
Общая площадь здания	кв. м	2667,6	2667,6
Площадь встроенно-пристроенных помещений	кв. м	-	-
Количество зданий	штук	1	1
Кадастровый номер земельного участка 34:34:070001:65			
<b>II. Нежилые объекты</b>			
Объекты непроизводственного назначения (школы, больницы, детские сады, объекты культуры, спорта и т. д.)			
Количество мест		-	-
Количество посещений		-	-
Вместимость		-	-
<b>Объекты производственного назначения</b>			
Мощность		-	-
Производительность		-	-
Протяженность		-	-
<b>III. Объекты жилищного строительства</b>			
Общая площадь жилых помещений (за исключением балконов, лоджий, веранд и террас)	кв. м	2323,4	2323,4
Количество этажей	этаж	3	3
Количество секций	секций	4	4

Количество квартир – всего	штук/кв. м	58/2323,4	58/2323,4
в том числе		-	-
1-комнатные	штук/кв. м	34/1106,2	34/1106,2
2-комнатные	штук/кв. м	22/1051,4	22/1051,4
3-комнатные	штук/кв. м	2/165,8	2/165,8
4-комнатные	штук/кв. м	-	-
Более чем 4-комнатные	штук/кв. м	-	-
Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, лоджий, веранд и террас)	кв. м	2429,3	2429,3
Конструктивные характеристики объекта:			
Материалы фундаментов	Сборные бетонные блоки ГОСТ 13579-78 и сборные железобетонные плиты		
Материалы стен	Кирпич керамический ГОСТ530-207		
Материалы перекрытий	Сборный железобетон		
Материалы кровли	Металлическая		
IV. Стоимость строительства			
Стоимость строительства объекта – всего	тыс. руб.	80 963,0	80 963,0
в том числе строительно-монтажных работ	тыс. руб.	68 818,55	68 818,55

Заместитель главы администрации Волгограда

«29»  2012 г.

М.П.



А.Н. Хаустов